



BAUSEITIGE LEISTUNGEN

1. Um ein problemloses Abladen der Container zu ermöglichen, bitten wir um freie Befahrbarkeit des Stellplatzes mit Schwerlast-Fahrzeugen sowie die Zufahrt dorthin. Ausreichende Lagermöglichkeit neben dem Stellplatz der Container zum Zwischenlager einzelner Bauteile. Gegebenfalls notwendige Straßensperrungen
2. Der Untergrund, auf den die Container gestellt werden, muß eben (Toleranz +/- 10 mm) und tragfähig sein. Evtl. notwendige Fundamente müssen entsprechend den Fundamentplänen hergestellt werden und vor Montagebeginn ausgehärtet sein. Für etwaige Setzungen übernimmt die Firma GMS keine Haftung. Auf evtl. notwendige Aussparungen für Ver- und Entsorgungsleitungen ist zu achten.
3. Gestellung eines Hebezeuges (Kran) nach unseren Angaben sowie einen Abfallcontainer für Verpackungsmaterial im Umkreis von 50 m.
4. Strom- und wenn notwendig Wasseranschluss bis an den Stellplatz der Container für die Dauer der gesamten Montage. (Ebenfalls im Umkreis von 50 m). Verlegearbeiten erfolgen nicht durch uns.
5. Alle Anschlüsse der Ver- und Entsorgungsleitungen wie Gas, Wasser, Elektro usw. müssen entsprechend den jeweils gültigen techn. Richtlinien vorgenommen werden.
6. Bereitstellung entsprechender Anschlüsse, damit die installierten Elektro-, Sanitär-, und Heizungsanlagen sofort auf ihre Funktion geprüft werden können.
7. Das Reinigen der Außenfassade bei Verschmutzung durch Straßentransport muss kundenseitig durchgeführt werden, Die Anlage wird von uns **besenrein** übergeben (Grundreinigung!)
8. Die Montage kann nur mit Werks-Monteuren durchgeführt werden! Sollten Sie die Montage selbst durchführen, übernehmen wir bei Undichtigkeit keine Garantie
9. **Gebrauchsanweisung:** Der Wasseranschluss darf max. 6 bar betragen, bei höherem Wasserdruck ist ein entsprechendes Druckminderventil vorzuschalten. Der Gasanschluss beträgt bei allen Geräten 50 mbar
10. Der Übergang inkl. Anbindung und Abdichtung zu bestehenden Gebäude hin ist bauseitig zu erstellen. Das Fußbodenniveau der Container ist dem Fußbodenniveau im bestehenden Gebäude bauseitig anzupassen.
11. Die Abnahme des Objektes erfolgt sofort nach Fertigstellung.
12. Es gelten grundsätzlich unsere besonderen Mietbedingungen